

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2023-▽▣♣▲♠-002

제 목 공사성 외주수리(가공) 관리 미흡

관계부서 ▽▣♣▲♠

조치부서 ▽▣♣▲♠

내 용

1. 업무개요

▽▣♣▲♠는 감사대상기간('22년 1월 ~ '23년 12월) 중 [표1]과 같이 「#1 Intake CWP Chamber 뿔 준설」 등 발전소 내에서 진행되는 총 21건의 소내작업을 외주수리로 처리하였다.

[표1] 발전소 소내작업 외주수리 시행 내역

(단위 : 천 원)

순번	작업명	업체명	계약일	계약금액
1	#1 Intake CWP Chamber 뿔 준설	▲▲▲▲▲(주)	'22.02.24	98,567
2	터빈설비 경도측정 및 재질열화 시험	(주)◆◆◆	'22.05.03	60,610
3	IP TBN Casing Bolt 고착관련 정비 외주가공	◎◎◎◎(주)	'22.05.20	67,308
⋮				
20	#3 SWBP 해수배관 Pinhole 발생 관련 보수정비	(주)△△△△△	'23.10.12	44,612
21	▽▣ 6호기 터빈설비 Intake 수중 이물질 제거작업	●●●●	'23.09.03	46,932

2. 판단기준

「외주수리(가공)업무 관리 철저 알림(▽♠▣⊗★-517, '20.02.11)」과 「외주수리(가공) 및 장비임차 안전관리 철저(▽♠▣⊗★-923, '22.03.04)」에 따라 발전소 내에서 수행되는 공사성 작업의 외주수리 경우, 하도급 공사에 준하여 안전관리와 공정관리를 하여야 한다.

하도급공사 시행시 「공사관리규정」 제2절(공사감독)과 제3절(공사검사)에 따라

공사시공부서는 공사감독원을 임명하고 관계 법령에 의해 기술자로 인정되는 자를 현장대리인으로 선임하여 현장 상주 여부와 중복선임 여부를 확인하여야 하며, 공사 관련 서류(안전보건계획서, 공사일보 등)를 징구하여야 한다.

또한, 「하도급공사 안전관리 절차서(공용-안전-19)」 6.4에 따라 보건관리자는 산업 재해 유발 위험이 있는 자가 하도급 공사에 투입되는 것을 방지하기 위해 하도급 업체로부터 건강진단표를 사전에 제출받아 적격 여부를 확인해야 한다.

따라서, 공사시공부서는 발전소 내에서 시행되는 공사성 외주수리의 경우 하도급 공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▽■♣▲♠는 [표2]와 같이 「#1 Intake CWP Chamber 뿔 준설」 등 발전소 내에서 수행되는 총 21건의 공사성 작업의 외주수리를 시행하면서 현장대리인 선임내역, 안전보건계획서, 투입 인력 신체검사 서류 등에 대한 확인과 공사감독원 임명, 감독일보 작성 등의 하도급공사에 준하는 안전관리와 공정관리를 미흡하게 한 사실이 확인되었다.

[표2] 발전소 소내작업 공사성 외주수리 내역

구분	작업명	현장 대리인	안전보건 계획서	건강 진단표	공사 감독원	감독 일보
1	#1 Intake CWP Chamber 뿔 준설	X	X	X	X	X
2	LPBP PCV-02B Valve 절단 및 재용접	X	X	X	X	X
3	D/F 격판 및 Discharge Nozzle 부식부위 보수	X	X	X	X	X
4	BFPT Disch' Check Valve 절단 및 재용접	X	X	X	X	X
⋮						
20	3호기 CCW 열교환기 Tube Pigging 외주가공	O	X	X	O	O
21	▽■6호기 터빈설비 Intake 수중 이물질 제거작업	X	X	X	O	O

관계부서 의견 ▽■♣▲♠는 공사성 외주수리 관리를 미흡하게 한 사실을

인정하면서도, 공사성 외주수리 건수가 과다하여 하도급 공사에 준하는 안전관리, 공정관리가 어렵다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 사장은

- ① 공사성 외주수리(가공) 관리 업무를 미흡하게 한 관련자를 경고 조치 하시고, (경고)
- ② ▽□♣▲♠장은 공사성 외주수리(가공) 관리 업무를 미흡하게 한 담당자를 주의 조치 하시며, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원을 대상으로 교육을 시행 하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	관리기간	귀책사유	조치
▽□♣▲♠	부장	TGE	2019. 12. 2.~2024. 1. 9.	공사성 작업 외주수리(가공) 관리 미흡 및 '21년도 종합감사 해당 건 처분(주의)내역 존재 No.007 해당	경고
	팀장	OBI	2021.12.21. ~ 현재	공사성 작업 외주수리(가공) 관리 미흡 No.007 해당	주의
◇□♣▲♠ (前 ▽□♣▲♠)	부장	ODH	2021. 12. 7.~2024. 1. 9.	공사성 작업 외주수리(가공) 관리 미흡 No.007 해당	주의