

통 보

1. 제 목 : 본관동 리모델링 및 ○○센터 건립공사 통합발주에 관한 사항

2. 관계기관 : ■■보훈병원

3. 내 용

가. 업무개요

1) 사전컨설팅 신청사유

■■보훈병원에서는 [표 1]과 같이 병원 리모델링 및 ○○센터 건립에 대해 각기 다른 국고보조금을 지원받아 사업을 추진하고 있습니다.

[표 1] ■■보훈병원 추진 공사 사업별 내역

(단위 : 백만 원)

계 약 명	사업기간	예산내역				현재 진행상황
		세 출		공 단	합 계	
병원 리모델링 공사	'19. 1. ~ '23. 6.	\$,\$,\$,\$		\$,\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	실시설계 중
○○센터 건립 공사	'20. 7. ~ '22.11.	\$,\$,\$\$	\$,\$,\$\$	\$,\$,\$\$	\$,\$,\$,\$\$	중간설계 완료

※ 세출예산 : 병원 리모델링[보훈병원 의료환경 개선사업(\$,\$,\$\$백만 원)], ○○센터 건립[●●●●● 국정과제 ○○치료센터(\$,\$,\$\$백만 원), ○○○○청 국가음압치료병상 지원(\$,\$,\$\$백만 원)]

이에 따라 설계용역 계약 시 별개의 입찰을 통해 업체를 선정하여 현재 2개 사업 모두 실시설계를 진행 중으로, '21년 하반기에 병원 리모델링('21.9) 및 ○○센터 건립('21.11) 공사를 착공할 예정입니다.

■■보훈병원은 설계 종료 후 2개 사업의 공사계약 발주를 검토하는 과정에서, 하나의 공사로 통합하여 계약을 체결할 경우 공통경비 절감, 표준시장단가 적용으로 인한 공사비 예산 절감과 안전관리 및 공사 진행의 효율성 강화를 도모할 수 있을 것으로 판단하였고, 이에 재원이 다른 2개의 사업의 통합발주가 가능한지 여부에 대한 컨설팅 감사를 신청하였습니다.

나. 검토의견

공사의 발주와 관련하여 「국가계약법 시행령」 제68조(공사의 분할계약금지)에서는 단일공사에 대해 시기나 공사량을 분할하여 계약을 체결할 수 없다고 정하여 공사의 분할계약에 대해서는 제한하고 있으나, 통합발주에 대해서는 달리 규정하고 있지 않습니다.

또한 같은 법 제24조(종합계약)에서는 같은 장소에서 다른 관서, 공기업 및 준정부기관이 관련되는 공사 등에 대하여 관련 기관과 공동으로 발주하는 종합계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 같은 부지 내에서 단일기관이 진행하는 관련 공사를 통합발주 할 수 있는 것으로 보아지므로, ■■보훈병원에서 추진 중인 병원 리모델링 및 ◎◎센터 건립 사업에 대해 예산절감, 효율적 공사관리 등을 위해 필요한 경우 통합발주를 추진하는 것이 가능할 것으로 판단됩니다.

다만 두 사업이 각기 다른 국고보조금 재원으로 진행되고 있다는 점을 고려할 때, 사업별 예산을 혼용하여 집행하는 등의 문제점을 예방하기 위해 통합발주 시 예산의 구분 집행 및 관리를 위한 사전대책이 필요할 것으로 판단됩니다.

4. 조치할 사항

○ ■■보훈병원장은

- ■■보훈병원 부지 내에서 동시에 추진 중인 본관 리모델링 및 ◎◎센터 건립 사업과 관련하여 예산절감, 효율적 공사관리 등을 위해 필요한 경우 통합하여 공사계약을 발주하는 방안을 검토하시기 바라며,
- 사업별 예산을 분리하여 집행·정산할 수 있도록 통합발주 시 산출내역 분리, 공통비용 배분처리 방법 등을 사전 검토하여 예산 구분관리에 유의하시기 바랍니다.(통보)