

한국가스공사 상임감사위원 통보(모범사례)

제 목 ♠ 사업의 성공적인 원료가스 공급계약 체결

소 관 부 서 ▽▽

조 치 부 서 ★☆처 ♣♣♣부

내 용

1. 추진 배경

♠ 사업은 비법인 합작투자(Non-Incorporated Joint Venture) 구조로, 각 참여사가 지분율(공사 ?%)에 해당하는 원료가스를 직접 조달·공급하고, 생산된 LNG를 개별적으로 마케팅·판매하는 형태로 운영하고 있다.

이에 따라 ▽▽(이하 “▽▼▽”)은 지분비율에 따른 독자적 원료가스 조달·공급 책임을 부담하게 되며 원료가스 공급 실패 시 생산량 감소 등 프로젝트 전체에 손실이 발생할 뿐 아니라 그에 대한 책임이 전적으로 공사에 귀속되는 구조 하에 운영되는 사업이다.

그러나 북미 가스시장은 단기 변동성이 매우 높고, 특히 Ramp-up 초기 단계에는 생산 및 수요 불확실성이 커 공급가격 예측이 어렵고 조달 안정성이 취약한 상황이었다. 또한 기존 공급계약은 공급자가 공급권을 독점하는 구조로 인해 생산량이 급격하게 증가하는 비상 상황 시 공사가 제3자를 통한 대체조달이 어려웠고 보증조건으로 인한 추가 재무 부담이 발생할 가능성도 있었다.

이에 ▽▼▽은 가격 변동성 대응과 장기적 안정성 확보를 동시에 달성할 수 있는 새로운 공급체계 구축이 필요하다고 판단하였다.

2. 추진 내용

▽▼▽은 기존의 공급구조 및 입찰방식을 전면 재검토하여, 경제성과 안정성을 동시에 확보할 수 있는 경쟁체계를 새롭게 설계하였다.

먼저 기존의 단일단계(One-Stage) 입찰방식을 3단계 경쟁·협상 시스템(7개사 → 4개사 → 2개사 → 최종 1개사)으로 전환함으로써 공급자 간 실질적으로 유효한 경쟁을 유도하였다. 평가항목은 공급가격, 서비스 수수료, 보증조건, 공급안정성 등 유효한 객관적 지표 중심으로 구성하였으며, 내부 전문가 및 본사 유관부서가 참여하는 심의위원회를 2회 개최하여 평가의 투명성과 공정성을 확보하였다.

또한, 단순한 가격 경쟁에 그치지 않고 계약 구조 자체를 최적화하기 위한 세부 협상을 병행하였다. 그 결과 Y-day¹⁾ 거래 최소화 의무조항을 신설하여 시장 변동성에 따른 단기 가격 리스크를 완화하였고, 유희배관 최적화 조항을 반영하여 상업운전 이전의 리스크를 제거하였으며, 제3자 공급 허용 조항을 추가하여 공급자 독점 구조를 방지하고 시장 대응의 유연성을 확보하였다.

이러한 노력을 통해 최종 우선협상대상자와의 협상 단계에서 공급가격 및 수수료, 보증조건 등 전 영역에서 추가적인 비용 절감과 리스크 제거를 달성하였고, 북미 1위 가스 트레이더社와 7년 장기 원료가스 공급계약을 성공적으로 체결하였다.

1) 당일 이후의 시장 거래로 변동성이 크고 손실위험성이 높음. LNG 플랜트 문제 등으로 발생한 잉여 물량 처리 시, 가격 변동성이 큰 익일거래(Y-day)를 해야 함

【최적의 원료가스 공급을 위한 전략적 계약모델 구축】

① 제안서 검토	② 우선 협상자 선정	③ 계약 최적화	④ 계약체결 완료
평가지표 선정 심의위원회 개최	단계적 대상자 선정 (지속적 경쟁 유발)	계약 위험요소 발굴 및 해소 (계약조건 협상 지속)	“T” 社 선정(‘24.7월) (북미 가스 트레이딩 1위)

3. 추진 성과

이러한 계약을 통해 공급가격은 기존 ? C\$/GJ에서 ? C\$/GJ로 ? C\$/GJ 인하되었으며, 서비스 수수료(? C\$/GJ)는 전면 폐지, 보증조건도 모회사 보증이나 LC 개설이 불필요한 구조로 개선되었다. 그 결과, 공급가격 인하에 따른 절감액 약 ?억 원, 수수료 폐지로 인한 절감액 약 ?억 원, 보증조건 제거에 따른 절감액 약 ?억 원 등 총 ?년간 약 ?억 원의 비용 절감 효과를 달성하였다. 또한 장기계약을 통해 안정적인 공급 기반을 마련하였고, Y-day 거래 노출을 최소화함으로써 시장 변동성에 대한 리스크를 대폭 줄였다.

【 개선결과 요약 】

구분	최초 조건	최종 공급 조건	절감금액(계약기간 5년)
공급가격 (C\$/GJ)			
수수료			
보증조건			
배관 최적화			

이번 사례는 단순한 가격 절감에 그치지 않고, 경쟁입찰 및 계약협상 절차를 표준화한 모범적 공급관리 모델로 평가받고 있으며, 향후 타 해외법인 및 프로젝트로의 확산을 위한 표준모델 구축의 기반을 마련하였다.

조치할 사항 사장은

위 모범사례를 널리 알리고 관련부서에 대해 포상 등을 하여 사기를 높여 주시기 바랍니다. (통보[모범사례])

[관련부서, 통보(모범사례)]

▽▽