

# 통 보

1. 제 목 : 영상학과 의료영상 외주판독 용역에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■■■■병원
3. 내 용  
가. 업무개요

■■■■■병원은 적시의 진료서비스 제공과 고품질 의료서비스 확보를 위해 의료영상 외주판독 용역을 추진하고 있으며, 계약 추진 시 전문의 인력 수급 상황 등을 반영하여 계약기간과 예정수량을 설정하고 이에 따른 추정금액을 산정하고 있습니다.

## 나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」(이하 “국가계약법 시행령”) 제7조(추정가격의 산정) 제2호에서는 단가계약의 경우 당해 물품의 추정단가에 조달 예정수량을 곱한 금액을 추정가격으로 산정하고, 이와 같이 산정된 추정가격은 국 제입찰 여부, 입찰공고 방법, 적격심사 및 수의계약 가능 여부 등을 결정하는 기준 금액으로 작동하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에서는 계약담당공무원은 계약 목적상 필요하다고 인정되는 경우 추가업무 및 특별업무의 수행 등 과업내용 변경을 지시할 수 있으며, 변경이 필요한 부분의 이행 전에 변경 절차를 완료하고 「국가계약법 시행령」 제65조제1항 내지 제6항을 준용하여 계약금액을 조정하도록 규정하고 있습니다.

이는 계약체결 이후 계약 예정량을 초과한 발주가 발생하는 경우, 변경계약을 통해 상대방의 권리·의무와 대가 산정 기준을 적법하게 재정립하는 취지이나, 변경계약은 기존 계약을 합리적인 범위 내에서 조정하는 제도에 해당하므로 초과 물량이 과다하게 발생할 때에는 신규 계약을 통해 계약의 공정성과 절차적 적법성을

확보해야 할 것입니다.

따라서, 발주부서와 계약부서는 발주량이 예정량을 초과할 것으로 예상될 때는 변경계약을 검토해야 하고, 초과 수요가 과다할 때는 신규 계약 절차를 추진하여 계약 통제와 리스크 관리를 체계적으로 수행해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

■□ⓂⓂ병원은 영상의학과 전문의 퇴사 예정(2024.4.30.) 및 전문의별 판독 성향 차이에 따른 연간 판독 예정량 산정이 곤란하여 한시적으로 [표 1]과 같이 3개월 의료영상 외주판독 용역 수의계약을 체결하였습니다.

[표 1] 의료영상 외주판독 용역 계약체결 내역

| 순번 | 계약명             | 계약기간                                | 계약업체  | 계약금액 | 계약내용                       |
|----|-----------------|-------------------------------------|-------|------|----------------------------|
| 1  | 의료영상<br>외주판독 용역 | 2024.6.1.~<br>2024.8.31.<br>(3개월)   | □□□□□ | \$원  | 수의계약<br>(이전 계약단가로<br>계약체결) |
| 2  | 의료영상<br>외주판독 용역 | 2024.9.1.~<br>2024.9.30.<br>(1개월)   |       | \$원  |                            |
| 3  | 의료영상<br>외주판독 용역 | 2024.10.1.~<br>2024.11.30.<br>(2개월) |       | \$원  |                            |
| 4  | 의료영상<br>외주판독 용역 | 2024.12.1.~<br>2025.11.30.          | ◆◆◆◆◆ | \$원  | 경쟁입찰                       |

그러나, [표 2]와 같이 수의계약(2024.6.1.~2024.8.31., 3개월)의 총 계약금액은 \$원임에도 계약 첫 달인 6월 발주금액(\$원)이 이를 초과하였고, 이후 변경계약 및 신규 계약에 대한 검토 없이 계약기간 동안 초과 발주가 지속된 사실이 확인되었습니다.

[표 2] '24년 6월~11월 외주판독용역 발주금액

| 구분 | 계약기간                        | 계약금액 | 발주금액      |
|----|-----------------------------|------|-----------|
| 1  | 2024.6.1.~2024.8.31.(3개월)   | \$원  | (6월) \$원  |
|    |                             |      | (7월) \$원  |
|    |                             |      | (8월) \$원  |
| 합계 |                             |      | \$원       |
| 2  | 2024.9.1.~2024.9.30.(1개월)   | \$원  | (9월) \$원  |
| 3  | 2024.10.1.~2024.11.30.(2개월) | \$원  | (10월) \$원 |
|    |                             |      | (11월) \$원 |
| 합계 |                             |      | \$원       |

※ 2개월('24.10.01.~11.30.) 의료영상 판독용역 계약은 '24.09.04. 요청되어 신규 전문의 채용일 ('24.10.02.) 이전에 계약이 체결됨

#### 4. 관계기관 의견 및 검토결과

관리부는 영상의학과 지출전표가 구매과를 경유하지 않아 발주금액을 실시간으로 파악하는 것에 한계가 있고, 영상의학과 전문의 퇴사 및 신규 입사 일정 지연으로 판독 소요 물량 예측도 어려운 상황이었음을 의견으로 제시하였습니다.

그러나 계약 물량을 초과한 발주가 지속되는 경우 예산 통제 부적정 등 계약 관리 소홀 문제가 발생할 수 있으므로, 발주부서는 상시적인 모니터링을 통해 예정 물량 초과가 예상되거나 발생하는 경우 관리부에 변경계약 또는 신규계약을 추진하도록 하여 계약 관리를 철저히 할 필요가 있습니다.

#### 5. 조치할 사항

##### ○ ■■■■■병원장은

- 계약 추진 후 발주량이 예정량을 초과하는 경우, 변경계약 또는 신규 계약을 체결하여 계약 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (통보)