

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] PPS 준공을 통한 BNPP 3호기 준공 및 4호기 상업운영
기여

관 계 부 서 : UAE원자력본부 사업관리실 토건부

모 범 직 원 : UAE원자력본부 사업관리실 차장 ○&&

내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 UAE원자력본부 PPS팀 및 토건부 차장으로 근무하고 있으며, BNPP PPS(Physical Protection System), 인프라, Power Block(건축분야) 업무를 총괄하고 있다. 그 중에 3, 4호기 PPS 업무는 BNPP 본 계약과는 별개로 발주처와 추가계약한 건으로 계약금액이 1억8850만불이고, 발전소 보안을 위한 건물 5동, 도로, 주차장 및 발전소 PA울타리, 기타 보안시설을 시공·설치하는 업무이다.

3, 4호기 PPS 업무는 착공(2018년 10월 16일) 후 33개월 후인 2021년 7월 15일에 준공이 되어야 했으나, 2019년 발생한 COVID-19으로 작업인력 공급 어려움, 발주처의 작업중지 지시 및 중동 사막지역의 열악한 현장여건으로 인해 당초 계획 공기보다 2년 이상의 공정지연이 발생하였고, 2023년 10월 31일 발주처로부터 3, 4호기 PPS Work Completion Certificate를 최종으로 받았다. 3, 4호기

PPS 업무를 조기완수하기 위해 발주처 및 시공사와의 일일 심층공정회의 실시로 일별, 주별, 월별 작업계획을 수립 및 확인하였고, 수립된 계획을 현장에서 매일 개별로 확인 및 점검하여 늦어진 공정을 단축하였으며 발주처에서 발행된 시공부적합사항(W-DNR, Punch)은 발주처 및 시공사와 협의하고 검토하여 즉시 작업가능 업무, 추후 조치 가능업무, 발주처 직접 수행업무 등으로 분류후 한전이 수행해야 되는 업무는 조치를 하고, 발주처가 조치해야 될 업무는 조치토록 하였다.

발전소 출입통제시설(West PACP) 및 비상전원 공급설비(전원 이중화), 보안경계울타리, CI(Classified Information)실, BMS(Building Management System), CCTV 및 감시초소 등 발전소 보안시설을 설치하는 PPS 업무의 완료로 UAE 원전 3호기 연료장전('22년 6월) 및 준공('23.6), 4호기 상업운전('24.6)의 달성에 크게 기여하였고, 1억 8,850달러의 추가수익도 창출하였다.

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.