

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 정비 업무 관리 소홀

관 련 부 서 ☆본부 제◎발전소 ◆실 ■부

대 상 자 ○직급 B

조 치 부 서 ☆본부 ▼처 ★부

내 용

1. 업무 개요

위 대상자는 ☆본부 제◎발전소 ◆실 ■부(이하 ‘■부’라 한다)에서 20. 12. 1. 부터 현재까지 ■부서장으로서 ☆▼, ▽호기 기계·전기·계측설비 건전성 관리, 경상 및 계획예방정비 내외자 소요량 산출, 고장정비용 자재구매요청 등 ■부 업무를 총괄하고 있으며, ☆▼호기 220kV BUB 모선 차단기반 화재(20. 12. 1. ◀. .)로 소손된 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 및 트레이 등을 교체하는 공사(이하 ‘차단기반 복구공사’라 한다, 20. 12. 1. ~ 20. 12. 31.)도 관리하였다.

2. 불명확한 부서간 업무 인수인계

1) 관계 법령 및 판단기준

사규 「취업규칙」 제11절 사무인계 제67조(수속절차 인계)에는 “제65조 및 제66조 외에 기왕의 수속절차에 대하여 특히 명확히 함을 요하는 것에 대하여는 1건마다 서류를 구별하여 서면 또는 구술로서 상세히 그 사실을 인계하여야 한다”고 되어 있으며,

같은 규칙 제68조(인계서 첨부)에 따르면, “사무인계에 있어서 필요할 때에는 제65조의 규정에 따른 인계서를 첨부하여야 한다”고 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 사항

☆ 제◎발전소 ■부의 경우 ☆▼호기와 ☆▽호기 모두 계획예방정비를 수행하면서 ☆▼호기 차단기반, 케이블 등 자재 구매 및 교체 작업 현장 감독 등으로 부서 업무가 매우 가중된 상황이었다.

따라서, ■부 부서장은 부서원들의 차단기반 복구공사에 대한 업무를 조정하고자 ■부서장 본인 주관으로 □부 직원을 호출하여 차단기반 복구공사의 작업 감독 업무 협의를 하였다.

그런데, 회의를 주관했던 ■부서장의 의도는 교체되는 차단기반, 케이블, 케이블 트레이 및 덕트의 설치작업 등 차단기반 복구공사와 관련된 모든 작업

오더(**개)에 대한 감독업무를 □부에 인계하려고 했다.

그러나, 위 ■부서장의 의도와는 다르게 회의에 참석한 □부 ●직급은 케이블
작업 감독은 생각하지 않고, □부 직원과의 차단기반 설치 작업 감독을 위한 근무
조를 편성하여 운영하였다.

결국, B○직급은 회의를 통하여 그동안 진행되던 복구공사에 대해 현황을
모르는 □부 직원¹⁾에게 차단기반 복구공사 감독 업무를 인계하면서, 작업오더번호
(**개) 구분도 없이 불명확하게 구두로 □부에게 작업 감독을 지시하였다.

또한, B ○직급은 작업 감독 업무 협의 회의와 관련하여 회의 참석 요청
이나 회의 주제 알림, 회의자료, 회의 후 결과 통지 등 이와 관련된 공문, 이메일
등을 부서직원에게 지시한 적이 없었다.

결국, 위와 같이 불명확한 작업 감독 업무 인수인계로 인해 ■부는 □부서
에서 차단기반, 케이블, 케이블 덕트 설치 작업 등을 감독하는 것으로 이해하고
있었고, □부는 차단기반 복구공사 전체가 아닌 신규 차단기반 설치 작업 감독
만 담당하는 것으로 판단하여 회의(==. ==.) 이후 화상 사고 발생일(++. ++.)까지
총 ==일 동안 케이블 작업 감독 업무가 사각지대에 놓이게 되는 결과를 초래하게
되었다.

1) C ●직급은 직원일 때 과거 계측 MMIS 담당과 계측분야 설계 담당을 하였고, 전기감독 파트장으로의 부임(20
□ ■.7.11.)후 12일만에 ■부와의 업무협의를 하였음.

3. 일일 시험 및 작업계획의 작업감독자 불일치

1) 관계 법령 및 판단기준

☆본부 제◎발전소 표준절차서 「정비작업 처리관리」(표준정비-+++++) 7.6
(일일 작업계획 입력 및 작업리스크 검토)에 따르면, “정비주관부서장(또는 작업책임자)이
작업계획 입력 후 작업리스크 검토 담당부서에서는 아래 기준에 따라 작업오더
안전작업요건 및 작업별 리스크를 검토한 후 그 결과를 일일작업계획 시스템에
입력하고 정비주관부서는 작업오더 안전작업요건 등에 수정, 반영한다”고 되어
있고, “리스크 검토회의 결과, 작업계획 변경사항(작업일정, 안전작업요건 등) 발생시,
일일 작업계획은 회의주관부서에서 변경하고, 작업오더는 정비(작업)주관부서에서
변경한다”고 되어 있다.

2) 감사결과 확인된 문제점

B ○직급은 □부와의 작업 감독 업무 협의 후 일일 시험 및 작업계획의 케이블
설치 작업감독자 변경(■부 직원 → □부 직원)을 지시하지 않거나 이관하려는 작업의
감독자를 제대로 확인하지 않음에 따라 ■부와 □부가 서로 작업 감독 업무분장을
재확인할 수 있는 기회를 상실하게 된 책임이 크다.

조치할 사항

❖ **사장**은 ❶ 본인이 부서간 업무 협의를 주관하면서 업무의 방향성을 제시하였으나, 단순히 구두로만 □부에게 업무 이관을 통보하였고, ❷ 업무 이관 자료를 준비시키거나 현장 감독 업무를 인계하도록 지시하지 않았으며, ❸ 부서간 업무 협의 이후에도 발전소 아침회의의 자료인 일일 시험 및 작업계획에서 이관된 작업의 작업감독 이름 변경 여부를 확인하지 않는 등 부서간 업무 인수인계를 소홀히 한 책임을 물어 ☆본부 제◎발전소 ■부 B ◎직급에게 「인사관리 규정」 제105조(경고 및 주의)에 따라 ‘경고’ 처분하시기 바랍니다.(경고 1)